



Les loges de la nature · 27 sept. 2021 · 1 min de lecture

19 - Bilan en quelques chiffres

Dernière mise à jour : 3 oct. 2021

Quelques chiffres :

Nous pouvons maintenant faire un bilan de la quantité de matériaux utilisés pour la construction de notre Kerterre des Grillons.

Pour rappel c'est une kerterre de 4m de diamètre plus un petit sas, soit env. 14m2.

Voici donc la liste des ingrédients :

- 1 balle de chanvre entre 200 kg et 250 kg,
- 55 à 60 sacs de 35 kg de chaux hydraulique NHL 3.5 ,
- 2 à 3 big bag de sable 2mm,
- 16 sacs de 20 kg de chènevotte,
- 21 sacs de 22 kg de béton de chanvre (Tradical PF70),
- 1 skydôme de 60cm x 60 cm certainement sous dimensionné... mais ça on l'a vu trop tard,
- 1 porte, 1 fenêtre ouvrante, 1 fenêtre fixe.

Nous ne mettons volontairement pas les tarifs, chacun pourra regarder le coût des matériaux dans sa région, et adapter au mieux.

Nous avons commencé le chantier le 2 mai et l'avons terminé fin août, soit 4 mois de travail rythmés par les aléas de la météo et les ruptures de stocks de chènevotte.

On espère que ça vous aidera à quantifier pour vos projets.

En pratique



Les loges de la nature
Lieu dit Fayot
03250 St Nicolas des Biefs



06 72 72 12 20 / 06 10 36 18 90
Merci de nous laisser un message

